

Sag:	AB Ingolf "Gården"
Sags nr.:	10155
Udgivet dato:	22-06-2023
Revideret dato:	31-10-2023
Sign.:	DE
Rev.:	7



Aktivitet	Juli							August							September							Oktober							November																																													
	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50	Uge 51	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50	Uge 51	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50
Etape 1: Halvdansgade 17 -19 tv	FÆRDIG																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 2: Halvdansgade 19 th - 21	FÆRDIG																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 3: Halvdansgade 23-25 tv																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 3,50: Halvdansgade 25 th- 27 tv																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 4: Halvdansgade 27 tv -31 tv	FÆRDIG																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 5: Halvdansgade 31 th - 33 th																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 5,50: Halvdansgade 35																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 6: Halvdansgade 37 + Leifsgade 16																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 7: Leifsgade 14 + Bergthorsgade 36																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 8: Bergthorsgade 34 til 32 tv	FÆRDIG																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 9: Bergthorsgade 32 th til 28 tv	FÆRDIG																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 10: Bergthorsgade 26 tv- 28 th																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 11: Bergthorsgade 26 th - 22 tv	FÆRDIG																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 12: Bergthorsgade 22 th - 18 tv																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 13: Bergthorsgade 18 th -16 th																																																																										
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 13,50: Bergthorsgade 14	MANGLER OG SKAL AFKLARES																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Etape 14: Isafjordsgade 13 til 15, Halvdansgade 15	ÆNDRES/ REVIDERES SENERE																																																																									
Ind krane + opsætning af stillads																																																																										
Malerarbejder / Snekker vinduer																																																																										
Nedtagning af stillads																																																																										
Undefacade Halvdansgade samt udsatte arbejder																																			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																						